

Laflora Energy vēja parks

Ilgtspēja, drošība un zaļā enerģija



BŪVNIECĪBAS PROCESA POSMI

- 09.—12.2024.** ● Padziļināta inženierizpēte purvā, sagatavošanās darbi
- 12.2024.—8.2025.** ● Vēja parka ceļu, laukumu būvniecība
- 03.2025.—04.2026.** ● Apakšstaciju izbūve Kaigu purvā un Jelgavā
- 04.—08.2025.** ● Turbīnu pamatu būvdarbi
- 05.2025.** ● Vēja parka turbīnu būvniecības uzsākšana — pamatakmens iemūrēšana
- 06.—08.2025.** ● Dzelzsbetona torņu daļu transportēšana no Ropažu novada “Consolis Latvija” ražotnes (3 mēnešu laikā), torņu montāža vēja parkā
- 09.2025.** ● Pirmā turbīnas spārna (86 m) atvešana no Ventspils ostas (transportēšana notiks naktīs 2 mēnešu laikā)
- 09.2025.** ● Pabeigta pirmās turbīnas montāža, “spāru svētki”. Visas turbīnas tiks samontētas četrus mēnešus laikā
- 04.2026.** ● Elektroenerģiju sāk ražot pirmās turbīnas
- 07.2026.** ● Vēja parka atklāšana — darbojas visas 16 turbīnas

